NOMBRE DE LA OBRA:

"(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE GUAMUCHIL - CHARCO DE LUCAS 1RA ETAPA DEL KM 0+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE GUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICHU, GTO.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: *XICHU. GTO.*
CONTRATISTA *ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ*
CONTRATO N° *DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21*
REGISTRO DEL I.M.S.S. *Z34 18358 10 0*
R.F.C. *AAGE 790816 1F3*
P.U.C. *GTO-SOP/PUC-2943-2014*

HOJA FINIQUITO
CONTRATO INICIAL $ 11,335,461.90
AMPLIACIONES $ 530,480.10
ANTICIPO $ 3,400,638.57
REAL EJECUTADO $ 11,865,942.00

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022
DEDUCTIVAS 0.00

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO			
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE
No.	CONCEPTO				
	CORTES				
2.00	EXCAVACIONES, EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES Y/O DE TERRAPLENES EXISTENTES CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: ACARREOS, P.U.O.T.	M^3	6,396.80	$ 55.28	$ 353,615.10
	TERRAPLENES				
3.00	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, PARA 90 %, P.U.O.T.	M3	2,202.85	$ 12.92	$ 28,460.82
4.00	FORMACIÓN DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL A VOLTEO, PARA ARROPE DE TALUDES.CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE BANCO Y/O PRÉSTAMO LATERAL, INCLUYE: ACARREOS, P.U.O.T.	M3	104.48	$ 262.60	$ 27,436.45
5.00	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: PRÉSTAMO DE BANCO , ACARREOS P.U.O.T. DE LA ELEVACIÓN DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES, PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO(95%) DE SU PVSM DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, P.U.O.T.	M3	2,233.70	$ 262.60	$ 586,569.62
	OBRAS DE DRENAJE				
6.00	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD A MANO Ó CON MÁQUINA, P.U.O.T.	M3	1,670.55	$ 59.92	$ 100,099.36
7.00	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE, (COMPACTADO AL 90%), P.U.O.T.	M3	369.25	$ 266.40	$ 98,368.20
8.00	MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA RESISTENCIA MÍNIMA A COMPRESIÓN A SIETE DÍAS = 60 kg/cm2, P.U.O.T.				
	a) EN OBRAS DE DRENAJE	M3	93.72	$ 1,647.36	$ 154,390.58
	b) EN MUROS DE CONTENCION	M3	1,342.15	$ 1,647.36	$ 2,211,004.22
	TRABAJOS DIVERSOS				
9.00	CUNETAS, CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, DE f'c = 150 Kg/cm2, DE 10 cm DE ESPESOR, INCLUYE :JUNTAS A CADA 2.0 m, MEMBRANA DE CURADO, P.U.O.T.	M3	228.69	$ 2,651.61	$ 606,396.69
	PAVIMENTOS				
10.00	SUB - BASE HIDRÁULICA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PV-A ANEXO T-8D) COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO (95 %), P.U.O.T.	M3	1,802.50	$ 408.74	$ 736,753.85
11.00	PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN (DIÁMETRO APROXIMADO DE 4" A 6") ASENTADO EN CAMA DE DE 15 cm DE ESPESOR Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS,CARGAS Y DESCARGAS, RECOMPACTACIÓN, AFINE, P.U.O.T.	M3	1,019.38	$ 2,149.37	$ 2,191,024.79
12.00	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE fc=250 kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS A CADA 2.00 m, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	768.60	$ 3,312.03	$ 2,545,626.26
	SEÑALAMIENTO				
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-6 DE 71 x71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,450.49	$ 5,801.96
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-7 DE 71 x71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,450.49	$ 5,801.96
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-10 DE 71 x71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,450.49	$ 5,801.96
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-29 DE 71 x71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA.	1.00	$ 1,450.49	$ 1,450.49
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SR-9 DE 71 X 71 cm, CON TAB. ADICIONAL DE 35 X 70, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA.	3.00	$ 1,450.49	$ 4,351.47
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SR-18 DE 71 X 71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,450.49	$ 5,801.96
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OD-12 DE 60 X 76 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	22.00	$ 1,450.49	$ 31,910.78
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SII-15 DE 30 x 76 cm LEYENDAS SEGÚN RELACIÓN EN PLANO DE SEÑALAMIENTO P.U.O.T.	PZA	4.00	$ 1,267.67	$ 5,070.68
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE 1.20X1.20 A BASE DE ANGULO Y LAMINA ROTULADA, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 4,544.71	$ 4,544.71
22.00	REHUBICACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y 3" DE DIAMETROINCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO ECESARUIO PARA SU PERFECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	1,800.00	$ 34.26	$ 61,668.00
	CONCEPTOS ATIPICOS				
ATIP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ADS DE 36", INCLUYE: AFINE, CAMA DE ARENA DE 10 CMACOSTILLADO DELTUBO Y RELLENO DE TEPETATE A RAS DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	-	$ 4,035.00	$ -
ATIP-02	RECUPERACION DE TUBERIA DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 1MTS DE DIAMETRO Y DE 10 A 15 MTS DE LONGUITUD, INCLUYE EXCAVACIONES MANUALES SOLO EN AREA DE TUBO, PARA RECUPERACION DE LA LAMINA, EXTRACCION, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	-	$ 5,481.05	$ -
ATIP-03	COLOCACION DE TUBERIA DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 1MTS DE DIAMETRO Y DE 10 A 15 MTS DE LONGUITUD, INCLUYE EXCAVACIONES MANUALES SOLO EN AREA DE TUBO, PARA RECUPERACION DE LA LAMINA, EXTRACCION, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	-	$ 6,536.48	$ -
ATIP-04	DENTELLÓN DE CONCRETO F´C=250 KG/CM² DE SECCIÓN (RECTANGULAR) 20X30 CM, T.M.A. DE 3/4", ACABADO APARENTE, COLADA EN EL LUGAR. INCLUYE: CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA		$362.11	
ATIP-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SR-33 ESCOLARES, CON TAB. ADICIONAL INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA		$3,964.25	
ATIP-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-41 DE 71 x71 cm, INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA		$2,465.54	
ATIP-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP-21 (REDUCCION ASIMETRICA), INCLUYE: PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO INGENIERÍA CON ANTIGRAFITI, SEGÚN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	PZA		$2,465.54	
ATIP-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, VIALETAS UNIDIRECCIONAL DE 10X10 SIN PERNO COLOR ROJA (PEGAMENTO EPOXICO EN DOS COMPONENTES). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2		$178.59	
ATIP-09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE DESPERDICIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2		$7.53	
ATIP-011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN TOPE DE 2.00 MTS DE ANCHO HASTA SIETE DE LONGITUD SEGÚN SE INDIQUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA		$2,066.82	
	SUB TOTALES:				$ 9,771,949.91
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				$ 1,563,511.99
	SUMATORIAS:				$ 11,335,461.90

Part.	EST 1 (UNO)		EST 2 (DOS)		EST 3 (TRES)		EST 4 (CUATRO)		EST 5 (CINCO)		EST 6 (SEIS)		EST 7 (SIETE)		EST 8 (OCHO)		EST 9 (NUEVE)	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
2.00		$ -		$ -		$ -	2,351.55	$ 129,993.68	1,968.90	$ 108,840.79		$ -		$ -		$ -	952.00	$ 52,626.56
3.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,650.00	$ 21,318.00		$ -		$ -
4.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,120.30	$ 294,190.78	949.90	$ 249,443.74		$ -
6.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.00 a)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.00 b)		$ -		$ -		$ -	421.48	$ 694,329.29	599.74	$ 987,987.69	320.93	$ 528,687.24		$ -		$ -		$ -
9.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	873.00	$ 356,830.02	721.00	$ 294,701.54		$ -
11.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	73.50	$ 157,978.70	205.80	$ 442,340.35
12.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	36.00	$ 119,233.08	100.80	$ 333,852.62
13.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
15.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
16.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
17.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
19.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
20.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
21.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
22.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	500.00	$ 17,130.00		$ -	500.00	$ 17,130.00
ATIP-01		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-02		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-03		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-04		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-05		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-06		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-07		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-08		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-09		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
ATIP-011		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
SUB TOTALES:		$ -		$ -		$ -		$ 824,322.97		$ 1,096,828.48		$ 528,687.24		$ 689,468.80		$ 821,357.06		$ 845,949.53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		$ -		$ -		$ -		$ 131,891.68		$ 175,492.56		$ 84,589.96		$ 110,315.01		$ 131,417.13		$ 135,351.92
SUMATORIAS:		$ -		$ -		$ -		$ 956,214.65		$ 1,272,321.04		$ 613,277.20		$ 799,783.81		$ 952,774.19		$ 981,301.45

Part.	EST 10 (DIEZ)		EST 11(ONCE)		EST 12(DOCE)		EST 13 (TRECE)		EST 14 (CATORCE)		EST 15 (QUINCE)		EST 16 (DIECISEIS)		EST 17 (DIECIETE)		EST 18 (DIECIOCHO)		EST 18 - A (DIECIOCHO - A) FINIQUITO	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
2.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 131.66	$ 1,701.05		$ -		$ -		$ -
4.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 163.50	$ 42,935.10	$ 81.20	$ 21,323.12		$ -		$ -
6.00	755.65	$ 45,278.55		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 681.03	$ 40,807.32		$ -		$ -		$ -
7.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 369.25	$ 98,368.20	$ 340.05	$ 90,589.32		$ -		$ -
8.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						
8.00 a)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 66.63	$ 109,763.60		$ -		$ -		$ -
8.00 b)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 46.708	$ 76,944.89		$ -	277.602	$ 457,310.43
9.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	154.04	$ 408,454.00		$ -
10.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 193.80	$ 79,213.81		$ -		$ -		$ -
11.00	73.50	$ 157,978.70	-	$ -	123.00	$ 264,372.51	129.00	$ 277,268.73	$ 231.21	$ 496,955.84	173.65	$ 373,238.10	$ 9.72	$ 20,891.88	$ 69.64	$ 149,682.13		$ -		$ -
12.00	36.00	$ 119,233.08	-	$ -	108.00	$ 357,699.24	122.40	$ 405,392.47	$ 142.83	$ 473,057.24	109.80	$ 363,660.89	$ 42.01	$ 139,138.38		$ -		$ -		$ -
13.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 5,801.96		$ -
14.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 5,801.96		$ -
15.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 5,801.96		$ -
16.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,450.49		$ -
17.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.00	$ 1,450.49	3.00	$ 4,351.47		$ -
18.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 5,801.96		$ -
19.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 8,702.94		$ -
20.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 5,070.68		$ -
21.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4,544.71		$ -
22.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 800.00	$ 27,408.00		$ -		$ -		$ -
ATIP-01		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 24.00	$ 96,840.00		$ -		$ -
ATIP-02		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.00	$ 5,481.05		$ -		$ -
ATIP-03		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.00	$ 6,536.48		$ -		$ -
ATIP-04		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 26.00	$ 9,414.86		$ -		$ -
ATIP-05		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.00	$ 7,928.50		$ -		$ -
ATIP-06		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 6.00	$ 14,793.24		$ -		$ -
ATIP-07		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 6.00	$ 14,793.24		$ -		$ -
ATIP-08		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 30.00	$ 5,357.70		$ -		$ -
ATIP-09		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 13,500.01	$ 101,655.08		$ -		$ -
ATIP-011		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 6.00	$ 12,400.92		$ -		$ -
SUB TOTALES:		$ 322,490.33		$ -		$ 622,071.75		$ 682,661.20		$ 970,013.08		$ 736,898.99		$ 560,227.34		$ 615,191.02		$ 455,782.13		$ 457,310.43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		$ 51,598.45		$ -		$ 99,531.48		$ 109,225.79		$ 155,202.09		$ 117,903.84		$ 89,636.37		$ 98,430.56		$ 72,925.14		$ 73,169.67
SUMATORIAS:		$ 374,088.78		$ -		$ 721,603.23		$ 791,886.99		$ 1,125,215.17		$ 854,802.83		$ 649,863.71		$ 713,621.58		$ 528,707.27		$ 530,480.10

Part.	REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA	
	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
2.00	5,272.45	291,461.04	1,124.35	62,154.07	0.00	0.00
3.00	1,781.66	23,019.05	421.19	5,441.77	0.00	0.00
4.00	0.00	0.00	104.48	27,436.45	0.00	0.00
5.00	2,314.90	607,892.74	0.00	0.00	-81.20	-21,323.12
6.00	1,436.68	86,085.87	233.87	14,013.49	0.00	0.00
7.00	709.30	188,957.52	0.00	0.00	-340.05	-90,589.32
8.00						
8.00 a)	66.63	109,763.60	27.09	44,626.98	0.00	0.00
8.00 b)	1,666.46	2,745,259.55	0.00	0.00	-324.31	-534,255.32
9.00	154.04	408,454.00	74.65	197,942.69	0.00	0.00
10.00	1,787.80	730,745.37	14.70	6,008.48	0.00	0.00
11.00	1,089.02	2,340,706.92	0.00	0.00	-69.64	-149,682.13
12.00	697.84	2,311,267.02	70.76	234,359.24	0.00	0.00
13.00	4.00	5,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	4.00	5,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	4.00	5,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	1.00	1,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00	4.00	5,801.96	0.00	0.00	-1.00	-1,450.49
18.00	4.00	5,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
19.00	6.00	8,702.94	16.00	23,207.84	0.00	0.00
20.00	4.00	5,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21.00	1.00	4,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	1,800.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATIP-01	24.00	96,840.00	0.00	0.00	-24.00	-96,840.00
ATIP-02	1.00	5,481.05	0.00	0.00	-1.00	-5,481.05
ATIP-03	1.00	6,536.48	0.00	0.00	-1.00	-6,536.48
ATIP-04	26.00	9,414.86	0.00	0.00	-26.00	-9,414.86
ATIP-05	2.00	7,928.50	0.00	0.00	-2.00	-7,928.50
ATIP-06	6.00	14,793.24	0.00	0.00	-6.00	-14,793.24
ATIP-07	6.00	14,793.24	0.00	0.00	-6.00	-14,793.24
ATIP-08	30.00	5,357.70	0.00	0.00	-30.00	-5,357.70
ATIP-09	13,500.01	101,655.08	0.00	0.00	-13,500.01	-101,655.08
ATIP-011	6.00	12,400.92	0.00	0.00	-6.00	-12,400.92
SUB TOTALES:		10,229,260.34		615,191.02		-1,072,501.45
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1,636,681.66		98,430.56		-171,600.23
SUMATORIAS:		11,865,942.00		713,621.58		-1,244,101.68

ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
CONTRATISTA

ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PUBLICAS

ARQ. JOAQUIN REVAL MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS